

तालिका 3.1: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालसम्मको प्रगति स्थिति
(रु.लाखमा)

आयोजनाको नाम	क्षेत्रफल/लम्बाई	अवस्थित जिल्ला/प्रदेश	आयोजना शुरू भएको वर्ष	निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष	आयोजनाको प्रारम्भिक लागत	आयोजनाको संशोधित लागत	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको भौतिक प्रगति (%)	आर्थिक वर्ष 2081/82 को खुद बजेट	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको खर्च	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत	हालसम्मको मुख्य भौतिक प्रगति
पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजना	१ हजार ८ सय 7९ कि.मी.	पुर्व (पांचथर) देखि पश्चिम (बैतडी)	२०६४/६५	2084/85	३३३६००	८४३३००	689600	77.32	३६८५७	११२९५	30.६५	• 1513 कि.मि. निर्माण सम्पन्न।
हुलाकी राजमार्ग	१ हजार ८ सय ५७ कि.मी.	पुर्व(काकरभिट्टा) देखि पश्चिम (कंचनपुर)	२०६६/67	2083/84	472400	652000	64००००	66.09	40388	31906	79.00	• 1364 कि.मि. सडक निर्माण सम्पन्न। • 7 वटा पुल तथा 3 वटा कलभर्ट गरी जम्मा 10 पुल-पुलसा निर्माण सम्पन्न भएको
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी करिडोर)	१ सय ६२ कि.मी.	जोगवानी देखि विराटनगर, इटहरी, धनकुटा, खाँदबारी किमाथांका	२०६५/६६	2083/84	1193००	162000	५४९०००	४८.००		3920	49.00	• 3.5 कि.मि. कालोपत्र, खण्डा स्मिथ 80 कि.मि. र कच्ची 79

आयोज नाको नाम	क्षेत्रफल/ लम्बाई	अवस्थित जिल्ला/प्रदेश	आयोज ना शुरु भएको वर्ष	निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष	आयोज नाको प्रारम्भिक लागत	आयोज नाको संशोधित लागत	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको भौतिक प्रगति (%)	आर्थिक वर्ष 2081/82 को खुद बजेट	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको खर्च	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत	हालसम्मको मुख्य भौतिक प्रगति
												कि.मि., 10 वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको।
नेपाली सेना तर्फः खाँदबारी-किमाथां का (च्याम्ता ड्ग-घोङ्घप्पा खण्ड) सडक	१०.५१ कि.मि.	संखुवासभा /कोशी	२०७७/७८	२०८१/८२	६२९०	६२९०	५०७०	८०.८५		५१.४७		• ७.३० कि.मि. ट्याक निर्माण
कालिगण्ड की कोरिडोर (गेंडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा) सडक योजना	२९३ कि.मि.	नवलपरासी पूर्वी खण्ड, पाल्पा, गुल्मी, बाग्लुङ्ग, पर्वत र स्याङ्जा जिल्ला	२०६५/६६	२०८४/८५	२००००	२००००	११७७	६५.००		८६७६	७९.९९	• १९५ कि.मि. कालोपत्र, खण्डा स्मिथ ३० कि.मि. र कच्ची ७६ कि.मि. ४ वटा पुल निर्माण ।
कालिगण्ड की कोरिडोर (बेनी जोमसोम कोरला	२०२ कि.मि.	पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला	२०६६/६७	२०८२/८३	१०००००	१०००००	१३८०	८४.००		४०४२	५९.६४	• ९३.५ कि.मि. कालोपत्र, खण्डा स्मिथ

आयोज नाको नाम	क्षेत्रफल/ लम्बाई	अवस्थित जिल्ला/प्रदेश	आयोज ना शुरू भएको वर्ष	निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष	आयोज नाको प्रारम्भिक लागत	आयोज नाको संशोधित लागत	आर्थिक वर्ष 2080/ 81 सम्म को खर्च	आर्थिक वर्ष 2080/ 81 सम्म को भौतिक प्रगति (%)	आर्थिक वर्ष 2081/ 82 को खुद बजेट	चालु आर्थिक वर्षको पुसस म्मको खर्च	चालु आर्थिक वर्षको पुसस म्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत	हालसम्मको मुख्य भौतिक प्रगति
सडक योजना)												120 कि.मि. र कच्ची 27 कि.मि., 6 वटा पुल निर्माण ।
उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) हिल्सा सिमिकोट सडक योजना, हुम्ला	१४5 कि.मि	हुम्ला/कर्णा ली	२०६5/6 6	2083/8 4	४१०00	666००	1720 ५	३०.००		957	27.49	• खण्डा स्मिथ 17.7 कि.मि. र कच्ची 135 कि.मि. निर्माण ।
नेपाली सेना तर्फः लालिबगर - दुल्लिकु न्ना खण्ड र घाट पारिचौर- बद्रीगाउँ- भुक्काखो ला खण्ड	२२.०५ कि.मि.	कालिकोट, बाजुरा, हुम्ला / कर्णाली	२०७८/७ ९	२०८२/८ ३	११३८२	११३८२	५३३७	७२.५६			५१.४७	• १5.३५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण
रेल मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजना	1003 कि.मि. को ७० कि.मी. कार्यान्वय नमा रहेको	महोत्तरी सर्लाही र रौतहट	2065/ 66	2086/8 7 आयोज नाको अवधि यकिन नभएको ।	७०620	9552200	३२१८९ १	5.00	3200 3	1503	4.70	• बर्दिबास चोचा रेल मार्ग खण्डको कार्य अन्तर्गत 6 कि.मि.

आयोज नाको नाम	क्षेत्रफल/ लम्बाई	अवस्थित जिल्ला/प्रदेश	आयोज ना शुरू भएको वर्ष	निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष	आयोज नाको प्रारम्भिक लागत	आयोज नाको संशोधित लागत	आर्थिक वर्ष 2080/ 81 सम्म को खर्च	आर्थिक वर्ष 2080/ 81 सम्म को भौतिक प्रगति (%)	आर्थिक वर्ष 2081/ 82 को खुद बजेट	चालु आर्थिक वर्षको पुसस म्मको खर्च	चालु आर्थिक वर्षको पुसस म्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत	हालसम्मको मुख्य भौतिक प्रगति
												ट्रयाक बेड र 4 वटा रेलवे पुल निर्माण सम्पन्न।
काठमा ण्डौ- तराई/मधे श दुतमार्ग सडक आयोजना	70.977 कि.मि.	काठमाण्डौ, ललितपुर, मकवानपुर र बारा	2073/ 74	208५/8 ६	1१६00 00	21193 00	67०९ ००	३५.३८	2254 93	53195	23.59	<ul style="list-style-type: none"> • 3422 मिटर सुरुङ्ग खन्ने काम सम्पन्न । • लेनन डाँडा सुरुङ्ग 3.24 कि.मि. तथा निजगढ काठमाडौं तर्फको 1.65 कि.मि. लम्बाई सुरुङ्ग को ब्रेक थु भएको। • आयोज नाका जम्मा 89 स्थानका पुलहरूमध्ये 50 स्थानका पुलहरू को फाउण्डेश

आयोज नाको नाम	क्षेत्रफल/ लम्बाई	अवस्थित जिल्ला/प्रदेश	आयोज ना शुरू भएको वर्ष	निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष	आयोज नाको प्रारम्भिक लागत	आयोज नाको संशोधित लागत	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको भौतिक प्रगति (%)	आर्थिक वर्ष 2081/82 को खुद बजेट	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको खर्च	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत	हालसम्मको मुख्य भौतिक प्रगति
												न निर्माण सम्पन्न भई 5 स्थानमा पुलहरूको निर्माण सम्पन्न भएको।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल	2500मि. X ४५ मि. (Runway)	पोखरा, कास्की	२०७४/७५	2079/८० सम्पन्न	२२००००	२२००००	२२००००	९९.६०	0	0.00	0.00	• निर्माण सम्पन्न
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बारा	८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल	निजगढ, बारा	२०७१/७२	२०८५/८६ हालसम्म यकिन नभएको	१650000	1650000	९८५५	-	25५२	0	0	• बकैया खोलामा नदी नियन्त्रण कार्य भएको।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष	पाशुपत क्षेत्र	काठमाण्डौ/ बागमती	20७०/७१	निरन्तर	१२७00	22700	८३०००	8८.०0	2100	2100	100	
लुम्बिनी विकास कोष	1 हजार 55 विगाहा	नवलपरासी रामग्राम, रूपन्देही र कपिलवस्तु	2069/70	208२/8३	55500	132600	१९०११०	९५.००	4500	44००	97.78	• लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्रका सडक सञ्जाल, फुटपाथ, सडक लाइटहरू लगायत

आयोज नाको नाम	क्षेत्रफल/ लम्बाई	अवस्थित जिल्ला/प्रदेश	आयोजना शुरू भएको वर्ष	निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष	आयोजनाको प्रारम्भिक लागत	आयोजनाको संशोधित लागत	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको भौतिक प्रगति (%)	आर्थिक वर्ष 2081/82 को खुद बजेट	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको खर्च	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत	हालसम्मको मुख्य भौतिक प्रगति
												का कार्य 72.50 प्रतिशत सम्पन्न भएको।
बुढीगण्ड की जलविद्युत आयोजना	धादिङ र गोरखामा 12 सय मे.वा. विद्युत उत्पादन	गोरखा जिल्ला	२०६९/७०	२०८५/८६	२६००००	३९८०००	४२८८००	-	५०००	०	०	• जग्गाको मुआब्जा वितरण भइरहेको।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना		बझाङ्ग, डडेल्धुरा, डोटी र बैतडी	(प्रस्तावित) सन् २०२५	प्रस्तावित (सन् २०३०)	१३२००० अमरिकी डलर	१३२००० अमरिकी डलर						• मोडालिटी यकिन नभएको।
बबई सिँचाई आयोजना	३६ हजार हेक्टर सिँचाई	बर्दिया	२०४५/४६	२०८२/८३	२८७३९	१८९६०	१३४३९२	७२.२२	१७९८१	६६६३	३७.०६	• ६३.१ कि.मि. मूल नहर ३२०.१८ कि.मि. शाखा नहर निर्माण • ५०० हे. सिंचित क्षेत्र विकास तथा विस्तारको कार्य सम्पन्न भएको,
महाकाली सिँचाई आयोजना	३३ हजार ५ सय २० हेक्टर सिँचाई	कञ्चनपुर	२०६३/६४	२०८७/८८	३५००००	३५००००	७७६५५	२२.१८	२००५१	७१९३	३५.८७	• २८ कि.मि.मूल नहर, १२ कि..मि.

आयोज नाको नाम	क्षेत्रफल/ लम्बाई	अवस्थित जिल्ला/प्रदेश	आयोज ना शुरू भएको वर्ष	निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष	आयोज नाको प्रारम्भिक लागत	आयोज नाको संशोधित लागत	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको भौतिक प्रगति (%)	आर्थिक वर्ष 2081/82 को खुद बजेट	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको खर्च	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत	हालसम्मको मुख्य भौतिक प्रगति
												शाखा नहर 21 कि.मि. तटबन्ध निर्माण सम्पन्न।
सिक्टा सिँचाई आयोजना	४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर सिँचाई	बाँके	२०६१/६२	२०८९/९०	१२८००	५२८९०	२१४८००	४१.५८	१६०००	४३१८	२६.९९	• ९८.२५ कि.मि.मूल नहर निर्माण।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना	३८ हजार ३ सय हेक्टर सिँचाई	कैलाली	२०६७/६८	२०८२/८३	१२३७०	२७७०२४	२००५३०	७४.३६	२८७९२	५५७३	१९.३५	• ३ वटा पुल निर्माण तगा केही निर्माण कार्य सम्पन्न। • १४ कि.मि. लम्की नहर निर्माण सम्पन्न, • Desilting Basin र Feeder canal निर्माण
भेरी - ववई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना	५१ हजार हेक्टर, सिँचाई ४६.८ मे.वा.विद्युत उत्पादन	सुर्खेत, बाँके, बर्दिया	२०६८/६९	२०८४/८५	१६४३३०	३६८०७७	१६४९००	६५.८०	२०५५	५२७९	२६.३६	पावर हाउस निर्माणस्थल permanent slope को Excavation कार्य करिब ९०% सम्पन्न,

आयोज नाको नाम	क्षेत्रफल/ लम्बाई	अवस्थित जिल्ला/प्रदेश	आयोज ना शुरु भएको वर्ष	निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष	आयोज नाको प्रारम्भिक लागत	आयोज नाको संशोधित लागत	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको भौतिक प्रगति (%)	आर्थिक वर्ष 2081/82 को खुद बजेट	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको खर्च	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत	हालसम्मको मुख्य भौतिक प्रगति
सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना	१ लाख २२ हजार हेक्टर सिँचाई २८ मे.वा.विद्युत उत्पादन	सिन्धुली, रामेछाप, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी	२०७३/७४	208५/8६	461939	461939	153000	३४.४०	2991६	5455	18.24	• Tunnel Boring machine (TBM) बाट 13.3 कि.मि. सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम	18 लाख 96 हजार 2 सय 55.9 हेक्टर	३७ जिल्ला/ ७ वटै प्रदेश	2071/72	2093/94	१२५००	249700२	२०६४७८	१००	10500	1324	12.61	• कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण मा 100 मिटर तटबन्ध निर्माण भएको। • 2 लाख विरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण तथा वितरण गरिएको।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो चरण)	काठमाण्डौ उपत्यका 17 करोड लिटर खानेपानी उपलब्ध	काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपालाञ्चोक तथा सिन्धुपाल्चोक	२०५५/56	208५/8६	240000	313600	305५७९	9८.४५	5019	1096	21.85	• हेडवर्क्स तथा सुरुङ्ग संचालन गरी काठमाडौं मा खानेपानी वितरण गरिएको।
								8.66				

आयोज नाको नाम	क्षेत्रफल/ लम्बाई	अवस्थित जिल्ला/प्रदेश	आयोज ना शुरू भएको वर्ष	निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष	आयोज नाको प्रारम्भिक लागत	आयोज नाको संशोधित लागत	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको खर्च	आर्थिक वर्ष 2080/81 सम्मको भौतिक प्रगति (%)	आर्थिक वर्ष 2081/82 को खुद बजेट	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको खर्च	चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत	हालसम्मको मुख्य भौतिक प्रगति
याङ्गग्री लार्के नदी डाईभर्सन (दोस्रो चरण)							13292					<ul style="list-style-type: none"> बाढीबाट क्षतिग्रस्त मुख्य प्रवेश मार्गमा 4 वटा सेक्सनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको। 42 कि.मि. प्रवेश मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। दैनिक 17 करोड लिटर क्षमताको सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको।
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट	विद्युत प्रसारण आयोजना सडक मर्मत	३ प्रदेश र १० जिल्ला १ प्रदेश र १ जिल्ला	२०७४/७५ (२०१७/१८)	२०८५/८६ (२०२८/२९)	६३०० अमेरिकी डलर	६९७० अमेरिकी डलर	7477	8.08	133619	11117	8.32	<ul style="list-style-type: none"> 30 कि.मि. ट्रान्समिशन लाइनको रिसर्भको

स्रोत: राष्ट्रिय योजना आयोग